

**Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen von Estrichen in 14 Tagen bei
Verwendung von DOPPO EZ-MIX
50 kg Portlandzement / 320 kg Zuschlag / 0,35 Liter DOPPO EZ-MIX**

Auftraggeber	Bauvorhaben / Bauabschnitt
Bauteil / Stockwerk / Wohnung	Estricheinbau durchgeführt am

Alter (inkl. Einbautag)	Solltemperatur	Datum	Isttemperatur	Prüfer
1. - 4.Tag	> 15°C			
5. Tag	25°C			
6. Tag	35°C			
7. – 10. Tag	45°C			
11. – 12. Tag	35°C			
13. – 14. Tag	25°C			
15. Tag	20°C			

**Wichtig: Nachtabenkung muss ausgeschaltet sein.
Während der Aufheizphase dürfen keine Verputzarbeiten ausgeführt werden.
Estrichfläche darf nicht zugestellt werden.**

Erfolgte die Belüftung nach Herstellervorgaben (Stoßlüften 3 – 4x täglich 20 – 30 min)?	Datum / Name / Unterschrift
Waren die Flächen frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	Datum / Name / Unterschrift

- Nach der Ausheizphase ist zwingend eine CM-Messung (50 Gramm Einwaage, 10min ablesen; Prüfmethode nach dem BEB-Merkblatt) durchzuführen und bei Erreichen der Belegereife unmittelbar der Oberbelag zu verlegen.
- Ist die Belegereife nach o.a. Aufheizvorgang nicht erreicht, so ist mit 40°C bis zur Belegereife mit neuerlicher Feuchtemessung weiter zu heizen oder eine mechanische Trocknung vorzunehmen.

Belegereife erreicht gemäß CM-Messung	Datum / Name / Unterschrift
Beginn der Oberbelagsverlegung	Datum / Name / Unterschrift